

ENFI 中国恩菲

中国恩菲工程技术有限公司设计变更（补充）通知书

Design Change Notice Issaued by China ENFI Engineering Corporation

项目代号 PROJECT No.	DF995	专 业 SPECIALITY	建 筑	设 变 () 字 第 号 DCN () NO.
子 项 名 称 SUB-ITEM	方案设计	原设计图号 ORIGINAL DRAWING NO.	报规方案图	
变更原因 REASON FOR CHANGE	根据最终设计调整报规数据			
更改是否影响其它专业 Will the change affect other disciplince				
否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/>				
引发措施: 结构专业配合修改 Measures and Activities taken:				
变更(补充)内容: 有无附页 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 附页共__ 页 有无附图 无 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 附图共 5 张 Variation contents: Attached pages available or not No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> ____ pcs Attached drawings available or not No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> 5 pcs 一、 拆解厂房 4.200平面2500宽改为2000宽, 楼梯相应平移, 详见附图1. 二、 废钢破碎厂房内, 龙门剪液压站房横向尺寸缩短9m, 详见附图2. 三、 废油暂存区 ±0.000平面, 3轴操作室与油泵间之间门、窗取消。配电室取消, 隔墙取消。详见附图3。油泵房层高由4.5m降为3.5m。 四、 物流大门1 ±0.000平面尺寸调整, 外墙内缩0.4m, 面积减少1.72m ² 。详见附图4。 五、 物流大门2 ±0.000平面尺寸调整, 北侧外墙外扩0.99m, 东侧外墙外扩1.4m, 面积增加10.134m ² 。详见附图4。 六、 综合楼一层A轴墙体内移200mm, 二、三、四层云线内墙体偏移250mm, 三层排烟机房改为办公室, 详见附图5.				
修改者 CHANGED	张新	审 核 REVIEWED	王晋国	设计经理(代表) MANAGER
提交份数 COPIES SUBMITTED		监理单位 SUPERVISED		建设单位 CONSTRUCTED
日期 DATE				