



设计更改通知单

表QES8—B02—6—1

编号W2020017

建字第10号

发送至海翼地产(三明)有限公司

工程名称	海翼·文璟院	建筑专业
		部分
更改原因: 设计优化		
原图号:		
更改内容: 1、1#,2#裙楼电梯间出屋面处,样板房入口增加雨篷详见附图5A01-1; 2、2#楼一层1/2-A轴交12~13轴墙体向A轴移动0.1m,详见5A01-5; 3、3#楼分配电室3a-D轴交3a-2~3a-3轴处砌体往3a-E轴移动1.2m; 3a-B~3a-C轴交3a-3轴外扩3.9米,详见3A02-1; 4、3#楼F~K轴交11~15轴室外造型取消,增加雨披板,做法同1#楼,5#楼参照执行,详见3A02-2; 5、5#楼一层1/5-B~5-D轴交5-1轴排风井往5-M轴位移0.15m,详见5A01-2; 6、5#楼一层10~12轴交M轴墙体往K轴移动0.1m,10~12轴交K轴墙体向A轴移动0.1m, 详见5A01-3; 7、5#楼一层D~G轴交1/25轴墙体向1轴移动0.1m,详见5A01-4; 8、5#楼一层13轴5a-A~5-A轴墙体往1轴移动0.05m;1/5-14轴交5a-A~5-A轴墙体 往1轴移动0.05m;19轴交5a-A~5-A轴墙体往1轴移动0.1m;13~1/14轴交1/0A处 增加10级踏步,踏步顶标高±0.00;8~13轴交1/A轴往处墙体往B轴方向移动0.1m; 12~13轴交C轴MLC1521调整为PC1515;14~15轴交B~C轴处增加墙体及TC1615; 14~15轴交C轴处局部墙体调整为FDM10。详见附图5A02; 8、6#楼一层12~14轴交M轴墙体向Q轴移动0.2m,详见附图6A02-2; 9、6#楼一层6-23交6-G轴排风井尺寸调整为0.80*3.20米,详见附图6A02-3; 10、6#楼一层6-16交6-C~6-D轴增设墙体,详见附图6A02-4; 11、6#楼一层6-1交6-D轴墙体向6-F轴移动0.30米,详见附图6A02-5; 12、9#楼一层1/9-12交9-N~9-S轴柱子建筑与架构不符,按结构图施工,详见附图6A02-6; 13、9#楼一层9-23交9-E轴风井尺寸调整为0.90*2.40米,详见附图6A02-7; 14、9#楼一层9-16交9-B轴风井尺寸调整为1.00*2.00米,详见附图6A02-8;		
2020年04月30日		
设计	黄颖森	校核
审查	蔡佩	核定
		专业会签
		项目负责人