

设计更改通知单

表QES8—B02—6—1

编号W2020017

建字第10号

发送至海翼地产（三明）有限公司

工程名称	海翼·文璟院	建筑专业
		部分
更改原因：设计优化		
原图号：		
<div>（接前页）更改内容：</div> <div>15、7#、8#楼一层至三十三层9轴交J至N轴弱电井墙体取消，详见附图7A01—4。</div> <div>16、7#楼、8#楼一层5轴交H轴墙体向1轴位移0.1米，详见附图7A01—1。</div> <div>17、7#楼一层7—6轴交7F至7—G轴非机动车停车区增设墙体，详见附图7A01—2。</div> <div>18、8#楼一层8—15轴交8—D轴进风井增设墙体，详见附图7A01—3。</div> <div>19、10#楼一层10—11交10—L~10—Q轴墙体向10—L轴移动0.20米，详见附图10A01—1；</div> <div>20、10#楼一层10—23~10—24交10—H轴墙体以23交H轴为支点向10—J轴旋转0.10米，详见附图10A01—2；</div> <div>21、11#楼一层至十八层1/11—9~1/11—14轴交11—D轴按结构图有剪力墙施工；</div> <div>22、11#楼一层11—23轴排风井大小调整为1.2m*1.8m；详见附图10A01—3；</div> <div>23、12#楼一层至十三层1/11—9~1/11—14轴交11—D轴按结构图有剪力墙施工；</div> <div>24、15#首层楼梯调整，详见附图15A01—3（16#楼参照执行）。</div> <div>25、15#楼四层露台烟囱大小调整为0.75*0.90米，16#楼6层烟囱参照执行，详见附图15A01—2；</div> <div>26、16#楼四层16—E~16—F交16—5~16—7、16—11~16—13轴墙体向16—F轴移动0.60米，相应外围空调板取消，详见附图15A02—2；</div> <div>27、6#楼一层6—1交6—oB轴、6—26交6—oB轴室外无障碍坡道取消，走道调整，详见附图6A01；</div>		
2020年04月30日		
设计	程菲健	校核 林强
审查	蔡佩	核定 项目负责人 程菲健