

设计修改通知便函

后附修改图2张

建设单位	三明市瑞云新区建设发展有限公司		工程编号	16S(y)-22		
工程名称	三明瑞云山景区游客中心建筑单体及入口区 景观提升工程设计游客服务中心及地质博物馆		通知单编号	2号	专 业	建筑
更改理由	1. 原设计图纸错、漏、碰、缺的更正。 2. 根据审查意见更改。 3. 原构造设计的改进或完善。 4. 其它工种设计人员要求配合更改。 5. 地质条件与原资料有出入造成的修改。 6. ☒ 建设单位要求更改。 7. 施工单位要求更改。 8. 货源供应情况的变化。 9. 施工条件变化。 10. 其他					
变更内容	1、停车位由博物馆的西北角移至博物馆的西侧道路内侧、东侧及南侧广场处，道路标高、景观相应调整；游客中心入口处增设出入口临时木质门岗； 2、建施JS-04（修）中，⑥~⑧轴交①~③轴区域增设门；⑥~⑧轴交①~③轴区域取消外墙干挂、窗户，墙体厚度由50cm减为20cm；⑨轴交④~⑤轴墙体外移20cm；⑥~⑧轴交③~④轴区域增设强电间、弱电间；⑥轴交②~③轴区域墙体及防火门取消；⑥~⑨轴交②区域墙体及防火门取消；⑥~⑦轴交①~②轴区域楼梯间增设墙体及防火门；⑤~⑥轴交③轴区域增设门，具体详见附图二（一层局部平面图）； 3、建施JS-05（修）中，⑥~⑦轴交①~②轴楼梯平台前局部增设墙体和门，墙体应为轻质隔墙，具体详见附图二（二层局部平面图）； 4、建施JS-06（修）中，⑥~⑦轴交①~②轴楼梯平台前局部增设墙体和门；⑥~⑦轴交①轴增设墙体；⑦~⑧轴交①轴阳台局部墙体移动；⑦~⑨轴交①~②轴墙体移动，布局调整，具体详见附图二（三层局部平面图）；（所有增设的墙体和移动的墙体均应为轻质隔墙）。					

工程负责人 _____ 专业负责人 _____ 设计人 _____ 审核人 _____

福建省城乡规划设计研究院

2020年1月8日